

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA GERALDO CESARINO	DATA : 13/07/2020	BDI : 23,13%			
LOCAL:	RUA GERALDO CESARINO - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	SETOP	2020/01 - Sul SEM DESONERAÇÃO	114,80%	73,11%	07/2020
		SINAPI	2020/05 SEM DESONERAÇÃO	114,80%	73,11%	06/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.366,28	100,00 % 1.366,28			100,00 % 1.366,28
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	13.362,60	100,00 % 13.362,60			100,00 % 13.362,60
3	BASE E SUBBASE	15.895,76	100,00 % 15.895,76			100,00 % 15.895,76
4	PAVIMENTAÇÃO	61.510,78		70,00 % 43.057,55	30,00 % 18.453,23	100,00 % 61.510,78
5	SERVIÇO DE DRENAGEM PLUVIAL	14.967,90			100,00 % 14.967,90	100,00 % 14.967,90
		107.103,32	30.624,64 30.624,64	43.057,55 73.682,19	33.421,13 107.103,32	107.103,32