


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO RUA PROJETADA XORORÓ	DATA : 24/07/2020		BDI : 23,13%		
	LOCAL:	RUA PROJETADA - BAIRRO XORORÓ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	SETOP	2020/01 - Sul SEM DESONERAÇÃO	114,80%	73,11%	07/2020
	UNIDADES:	655.34m ²	SINAPI	2020/05 SEM DESONERAÇÃO	114,80%	73,11%	06/2020
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 97,87	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.366,28	100,00 %			100,00 %
			1.366,28			1.366,28
2	BASE E SUBBASE	7.039,51		100,00 %		100,00 %
				7.039,51		7.039,51
3	PAVIMENTAÇÃO	29.181,73		60,00 %	40,00 %	100,00 %
				17.509,04	11.672,69	29.181,73
4	SERVIÇO DE DRENAGEM PLUVIAL	16.707,70	100,00 %			100,00 %
			16.707,70			16.707,70
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.840,70			100,00 %	100,00 %
					9.840,70	9.840,70
		64.135,92	18.073,98	24.548,55	21.513,39	64.135,92
			18.073,98	42.622,53	64.135,92	